Formulario DDJJ – texto para cargar

Texto campo por campo, en el orden de los pasos 1 a 6 del Instructivo oficial. Los valores entre `[corchetes]` los completa XANTRAX.

Paso 1: Datos del proponente

Campo	Texto
Tipo	Persona jurídica
Razón social	XANTRAX S.R.L.
CUIT	30-71457180-6
Domicilio legal	Manuel Lainez 141, piso 1, oficina 6, Neuquén Capital (CP 8300)
Representante legal	Ignacio Ramallo, DNI 36.784.304, socio gerente
Teléfono	+54 9 299 467-5788
Correo	iramallo@xantrax.com.ar

Paso 2: Identificación del proyecto

Denominación

```
XANTRAX – Base Operativa, Taller de Inspección y Metrología y Depósito de Herramientas de Pozo
```

Rubro específico (si el formulario trae un desplegable, elegir la opción que corresponde a la actividad de la constancia de ARCA)

```
Servicios de apoyo a la extracción de petróleo y gas: alquiler, provisión, inspección, mantenimiento y prueba de herramientas de terminación, intervención, pesca, corte y Wireline/Slickline.
```

Superficie solicitada: 2.000 m²

Breve reseña

XANTRAX S.R.L., Proveedor Neuquino Certificado (Ley 3338), provee herramientas, insumos y servicios para la terminación e intervención de pozos de la Cuenca Neuquina. El proyecto radica en el Parque Industrial Capital su base operativa: un taller para inspeccionar, controlar con metrología, mantener y probar herramientas de pesca, corte, terminación y Wireline/Slickline antes de enviarlas a campo; un depósito de herramientas, y un sector administrativo y de logística. La Fase I incluye una nave taller y depósito de 350 m², módulos administrativos y de servicios de 100 m², un alero técnico de lavado y un playón de maniobras. La Fase II suma una segunda nave de 350 m², equipamiento de izaje y vehículos. En el predio no se almacenan ni se manipulan materiales explosivos ni fuentes radiactivas.

Paso 3: Inversión estimada (ARS, sin IVA)

Campo	Monto
Infraestructura y obras	$ 446.000.000
Equipamiento y bienes de capital	$ 70.000.000
Total	**$ 516.000.000**

Paso 4: Proyecto edilicio e inversión por superficie

Clasificación de superficies

Campo	m²
Cubierta	450
Semicubierta	50
Descubierta / operativa	970
Superficie total a construir	500

Distribución por sector

Campo	m²
Administración	60
Planta de producción / taller	300

Campo	m²
Depósitos	50
Vestuarios / servicios	40
Total por sector	**450**

Descripción del proyecto

```
Construcción industrial mixta y modular. La nave de taller y depósito, de 350 m², se estructura con pórticos metálicos y cerramientos de chapa prepintada, con altura libre de 7 m o más, estructura preparada para un monorriel de izaje de 3 a 5 t (a instalar en la Fase II) y piso de hormigón armado H30 apto para cargas pesadas. Los sectores administrativo y de servicios se resuelven con módulos industriales de alta aislación térmica. El alero técnico semicubierto, de 50 m², tiene platea impermeable y cámara separadora de hidrocarburos para el lavado de herramientas. En el exterior: playón de maniobras compactado y enripiado, estacionamiento, cerco perimetral olímpico y portón vehicular de 8 m.
```

Inversión por superficie: se calcula sola en el formulario. Valor de control: unos $ 892.000 por m² construido ($ 446 M ÷ 500 m²).

Paso 5: Mano de obra en funcionamiento

Puestos directos

Función	Personas
Administrativos	2
Técnicos	3
Operarios	3
Mantenimiento	1
Profesionales	1
Total	**10**

Puestos indirectos (distribución a confirmar por XANTRAX)

Función	Personas
Seguridad	2
Transporte	2
Limpieza	1
Asesoría y calibración externa	1
Total	**6**

Personal por etapas: 18 trabajadores temporales durante la obra; 10 fijos en la operación diaria.

Paso 6: Declaración jurada y documentación

Se presenta con firma notarial certificada, junto con:

- [ ] a) Estatuto o contrato social y sus modificaciones, inscripto en el registro (copia certificada)
- [ ] b) Acta de designación de gerentes vigente, inscripta (copia certificada)
- [ ] c) Poder del apoderado, si corresponde (copia certificada)
- [ ] d) DNI del representante (copia certificada)
- [ ] e) Constancia vigente de ARCA
- [ ] f) Constancia vigente de Ingresos Brutos
- [ ] Anexo: cláusula de exclusión de materiales energéticos y radiactivos, firmada
- [ ] Anexo: constancia de ANMAC, contrato y habilitación de los polvorines, habilitación del transportista
- [ ] Anexo: certificado de Proveedor Neuquino (Ley 3338)
- [ ] Anexo: plano de implantación firmado por profesional matriculado