XANTRAX – Carpeta DDJJ Parque Industrial Capital

Oct 29, 2026 · @Kooran

Estado y pendientes

La carpeta está **apta con observaciones**: los textos de la DDJJ están listos para cargar, pero hay que cerrar los pendientes de abajo antes de la firma notarial. Fecha de entrega: Nov 2, 2026.

Los valores entre `[corchetes]` los completa XANTRAX. Los montos marcados como estimación se reemplazan por cotizaciones.

- [ ] Completar el N° de inscripción ANMAC de XANTRAX
- [ ] Monto decidido: $516 M. Confirmar con cotizaciones que la obra cierra en $446 M sin imprevistos (ver Paso 3)
- [ ] Reemplazar las estimaciones por cotizaciones: nave, playón y cerco, servicios y camioneta 4x4
- [ ] Plano de implantación en CAD, firmado por un profesional matriculado en Neuquén
- [ ] Retirar de la carpeta los renders con firmas que no son reales
- [ ] Confirmar en el CAD la superficie descubierta de 970 m² si cambian los retiros
- [ ] Verificar el número y el artículo de la ley de empleo local ("Ley 3502")
- [ ] Confirmar con los socios gerentes que no hay ninguna incompatibilidad del Instructivo
- [ ] Reunir los anexos del Paso 7 y certificarlos ante escribano

Pasos 1 y 2: Proponente e identificación del proyecto

Campo	Texto a cargar
Tipo de proponente	Persona jurídica
Razón social	XANTRAX S.R.L.
CUIT	30-71457180-6
Condición regional	Proveedor Neuquino Certificado, Ley Provincial N° 3338, Rango A
Denominación comercial	XANTRAX – Base Operativa, Taller de Inspección y Metrología y Depósito de Herramientas de Pozo

Campo	Texto a cargar
Rubro específico	Servicios de apoyo a la extracción de petróleo y gas: alquiler, provisión, inspección, mantenimiento y prueba de herramientas de terminación, intervención, pesca, corte y Wireline/Slickline
Superficie solicitada	2.000 m² (un único valor, igual o menor al pedido en la etapa anterior)

El rubro tiene que coincidir con la actividad de la constancia de ARCA. Si el formulario trae un desplegable, elegir la opción equivalente.

Breve reseña

> XANTRAX S.R.L., Proveedor Neuquino Certificado (Ley 3338), provee herramientas, insumos y servicios para la terminación e intervención de pozos de la Cuenca Neuquina. El proyecto radica en el Parque Industrial Capital su base operativa: un taller para inspeccionar, controlar con metrología, mantener y probar herramientas de pesca, corte, terminación y Wireline/Slickline antes de enviarlas a campo; un depósito de herramientas, y un sector administrativo y de logística. La Fase I incluye una nave taller y depósito de 350 m², módulos administrativos y de servicios de 100 m², un alero técnico de lavado y un playón de maniobras. La Fase II suma una segunda nave de 350 m² para ampliar el acopio y la inspección. En el predio no se almacenan ni se manipulan materiales explosivos ni fuentes radiactivas.

No nombrar empresas como clientes en la DDJJ salvo que haya órdenes de compra o contratos que lo respalden.

Paso 3: Inversión estimada

La inversión a declarar para la Fase I es de **$516 M** ($446 M en obra y $70 M en equipamiento). El autoelevador, el monorriel o puente grúa y la camioneta 4x4 ($130 M) pasan a la Fase II. Los montos nuevos o modificados son estimaciones de orden de magnitud y se reemplazan por cotizaciones antes de firmar.

A. Infraestructura y obras

Concepto	Original (M$)	Fase I (M$)	Origen del valor
Nave taller y depósito 350 m² (pórticos metálicos, piso H30, altura libre de 7 m o más)	245	245	Propuesta original
Módulo administrativo 60 m²	42	42	Propuesta original
Módulo de servicios, vestuarios y comedor 40 m²	28	28	Propuesta original
Alero semicubierto 50 m² con platea impermeable de lavado	—	18	Estimación, cotizar
Playón enripiado, cerco olímpico (unos 180 m) y portón de 8 m	35	50	Estimación, cotizar
Servicios: trifásica, tablero, agua, cloaca, cámara separadora de hidrocarburos, protección contra incendio	20	38	Estimación, cotizar
Proyecto, dirección de obra, estudio de suelos y permisos	—	25	Estimación (≈ 6 %)
Total infraestructura	**370**	**446**	

B. Equipamiento y bienes de capital

Concepto	Original (M$)	Fase I (M$)	Fase II (M$)	Origen del valor
Banco de prueba hidrostática con protección y lavadora de alta presión	25	32	—	Estimación, cotizar
Racks pesados para tubulares y herramientas	18	18	—	Propuesta original
Herramientas de taller y metrología con calibración trazable	8	13	—	Estimación, cotizar
Informática y trazabilidad por QR (etapa inicial)	10	7	—	Ajustado para cerrar en $516 M
Autoelevador	45	—	45	Propuesta original

Concepto	Original (M$)	Fase I (M$)	Fase II (M$)	Origen del valor
Monorriel o puente grúa de 3 a 5 t	—	—	30	Estimación, cotizar
Camioneta 4x4	40	—	55	Estimación, cotizar en concesionario
Total equipamiento	**146**	**70**	**130**	

Inversión total a declarar (Fase I): $516 M, equivalente a USD `[total ÷ tipo de cambio vendedor BNA del día de presentación]`. Indicar si los montos incluyen IVA: `[con IVA / sin IVA]`. Inversión prevista para la Fase II en equipamiento: $130 M, más la segunda nave a cotizar.

Decisión tomada: se declaran $516 M. Riesgos aceptados: la obra no tiene partida de imprevistos, y la Fase I arranca sin equipo de izaje propio, por lo que hasta la Fase II el manejo de cargas pesadas se hace con un autoelevador o una hidrogrúa alquilados (costo operativo, no de inversión).

Pasos 4 y 5: Proyecto edilicio e inversión por superficie

La Fase I construye 500 m² (450 m² cubiertos y 50 m² semicubiertos). El total a construir (500 m²) es mayor que el total por sector (450 m²), como pide la nota técnica del Instructivo.

Clasificación de superficies

Tipo	m²
Cubierta	450
Semicubierta	50
Total a construir	**500**
Descubierta / operativa	970

La superficie descubierta / operativa sale del plano de implantación (anteproyecto 1:250): incluye el playón enripiado, los estacionamientos y la reserva de la Fase II, que queda enripiada hasta que se construya. No incluye los retiros verdes. Cuando se construya la Fase II baja a unos 620 m². Si el profesional ajusta los retiros en el CAD, hay que recalcularla.

Distribución por sector

Sector	m²
Administración	60
Producción / taller	300
Depósitos	50
Servicios / vestuarios	40
Total por sector	**450**

Descripción técnica

> Construcción industrial mixta y modular. La nave de taller y depósito, de 350 m², se estructura con pórticos metálicos y cerramientos de chapa prepintada, con altura libre de 7 m o más, estructura preparada para un monorriel de izaje de 3 a 5 t (a instalar en la Fase II) y piso de hormigón armado H30 apto para cargas pesadas. Los sectores administrativo y de servicios se resuelven con módulos industriales de alta aislación térmica. El alero técnico semicubierto, de 50 m², tiene platea impermeable y cámara separadora de hidrocarburos para el lavado de herramientas. En el exterior: playón de maniobras compactado y enripiado, estacionamiento, cerco perimetral olímpico y portón vehicular de 8 m.

Inversión por superficie: el formulario la calcula solo. Con los montos revisados, la obra da unos $892.000 por m² construido ($446 M ÷ 500 m²). Controlar que los valores del formulario coincidan.

Paso 6: Mano de obra

El proyecto genera 10 puestos directos y 6 indirectos en operación, y 18 temporales durante la obra.

Puestos directos en funcionamiento (Fase I)

Función	Personas
Administrativo / logística	2
Técnico / inspección y metrología	3
Operario de taller	3

Función	Personas
Mantenimiento / depósito	1
Profesional (ingeniería / Seguridad e Higiene)	1
Total	**10**

Puestos indirectos (distribución supuesta, a confirmar por XANTRAX)

Función	Personas
Seguridad	2
Transporte	2
Limpieza	1
Calibración y asesoría externa	1
Total	**6**

Personal por etapas: 18 trabajadores temporales durante la obra y el montaje; 10 fijos en la operación diaria.

Compromiso de empleo local

> XANTRAX S.R.L. se compromete a que al menos el 70 % del personal directo tenga residencia acreditada en la provincia de Neuquén.

Citar la ley solo después de verificar su número y artículo.

Cronograma (no lo pide el formulario, pero suma en la evaluación)

Fase	Alcance	Plazo
Fase I	Nave 350 m², módulos 100 m², alero, playón y cerco	12 meses desde la posesión
Fase II	Segunda nave de 350 m², autoelevador, monorriel o puente grúa de 3 a 5 t y camioneta 4x4	Inicio previsto a los 36 meses de la posesión, o antes si la ocupación del depósito supera el 80 % durante 6 meses seguidos

Cláusula de exclusión de materiales energéticos y radiactivos

La cláusula declara la línea de explosivos que la empresa publica en su sitio web y deja asentado que ese material no pasa por el predio. Va como anexo firmado junto con la DDJJ.

> **DECLARACIÓN DE EXCLUSIÓN DE MATERIALES ENERGÉTICOS Y RADIACTIVOS**
>
> XANTRAX S.R.L., CUIT 30-71457180-6, inscripta ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) bajo el N° `[____]` con inscripción vigente, declara bajo juramento:
>
> 1. En el predio solicitado del Parque Industrial Capital no se almacenarán, fraccionarán, armarán, cargarán, descargarán ni manipularán materiales explosivos o energéticos de ningún tipo (cargas huecas, cargas de poder, detonadores, iniciadores, cordón detonante, cortadores explosivos o químicos), ni fuentes radiactivas.
> 2. La línea comercial de material energético de la empresa se opera exclusivamente desde polvorines de terceros habilitados por ANMAC, que XANTRAX alquila. Están ubicados fuera del ejido urbano de Neuquén, y el material se entrega directamente en la locación de pozo.
> 3. El transporte de material energético lo realizan terceros habilitados para mercancías peligrosas de Clase 1. Esos vehículos no ingresan ni estacionan en el predio. Los vehículos de la base nunca transportan material energético.
> 4. Las herramientas portadoras (carriers, cañones, setting tools y cortadores) ingresan a la base solo vacías, descargadas y verificadas en la locación o en el polvorín, con un registro escrito de inspección. Si hay un disparo fallido o una carga remanente, la herramienta no ingresa al predio y la trata personal habilitado en un sitio autorizado.
>
> Se adjunta: constancia de inscripción en ANMAC; contrato de locación de los polvorines; habilitación vigente de los polvorines del tercero; y constancia de habilitación del transportista.

Los planos y la descripción del depósito tienen que usar la misma redacción: "carriers vacíos y descargados, sin material energético". La frase "componentes sin detonar" se elimina de todo el material.

Paso 7: Documentación, incompatibilidades y anexos

La DDJJ se presenta con firma notarial certificada y con la documentación de los incisos a–f del Instructivo, más los anexos propios de este proyecto.

Documentación exigida por el Instructivo

- [ ] a) Estatuto o contrato social y sus modificaciones, con inscripción registral (copia certificada por escribano)
- [ ] b) Acta de designación de gerentes vigente, con inscripción registral (copia certificada)
- [ ] c) Poder del representante, si firma un apoderado (copia certificada)
- [ ] d) DNI del representante legal o apoderado (copia certificada)
- [ ] e) Constancia vigente de inscripción en ARCA
- [ ] f) Constancia vigente de Ingresos Brutos (Rentas Neuquén)

Anexos propios del proyecto

- [ ] Certificado de Proveedor Neuquino, Ley 3338
- [ ] Constancia de inscripción en ANMAC
- [ ] Contrato de locación de los polvorines y su habilitación vigente
- [ ] Constancia de habilitación del transportista de mercancías peligrosas
- [ ] Cláusula de exclusión de materiales energéticos y radiactivos, firmada
- [ ] Plano de implantación en CAD firmado por un profesional matriculado
- [ ] Cotizaciones que respaldan los montos del Paso 3

Incompatibilidades a verificar con cada socio gerente antes de la firma:

- [ ] Ningún integrante es funcionario de la Administración Pública Municipal
- [ ] La sociedad no está quebrada ni en concurso
- [ ] No está suspendida ni inhabilitada en el Registro de Proveedores municipal
- [ ] No tiene causas litigiosas pendientes con la Municipalidad
- [ ] No tuvo un contrato municipal rescindido por su culpa en los últimos 5 años
- [ ] Ningún integrante figura en el Padrón de Deudores Alimentarios Morosos (Ley 2333)
- [ ] Ningún integrante figura en el Registro de condenados por violencia de género (Ley 3233)

Correcciones al anexo gráfico

Los planos y renders actuales no se presentan como "diseño de ingeniería": tienen cotas incoherentes, textos ilegibles y firmas que no son reales. Se reemplazan por un plano en CAD firmado.

Problema en el material actual	Corrección
Firmas que no son reales en el rótulo	Eliminarlas; firma únicamente el profesional matriculado
Cotas de 80 m, 90 m y 30 m en un lote de 50 m; "60m" en un alero de 10×5 m	Acotar sobre el lote real de 40 × 50 m
Módulo administrativo "60 m² – 6m×6m"	60 m² = 10 × 6 m
Portón de la nave de 6 m en un plano y de 8 m en otro	Un único valor
Escala gráfica de 0 a 100 m	Escala real del plano
El portón de la nave mira al módulo administrativo, a unos 2–3 m	Portón en la fachada que da al playón, o módulo administrativo al frente derecho junto al acceso
El patio libre no alcanza para que un semirremolque dé la vuelta	Dibujar los radios de giro y declarar operación con camión rígido, o ingreso de semis marcha atrás
"Componentes sin detonar / Vacíos"	"Depósito de herramientas – carriers vacíos y descargados, sin material energético"
Notas con texto ilegible y leyes sin verificar	Notas legibles; citar solo leyes verificadas
Retiros de 2 m	Retiros según el reglamento del PIC

Si se usan renders, rotularlos como "Imagen ilustrativa – no es documentación técnica".

Supuestos y datos a verificar

Esta carpeta se armó con el Instructivo de la DDJJ, la propuesta original, las imágenes de los planos y el resumen del sitio web que envió XANTRAX. No se tuvo acceso al pliego ni a la grilla de puntaje de la convocatoria.

Dato	Estado	Acción
Montos marcados como estimación en el Paso 3	Orden de magnitud, sin cotización	Reemplazar por cotizaciones
Equivalente en USD	Depende del tipo de cambio del día	Recalcular con el BNA vendedor del día de presentación

Dato	Estado	Acción
Ley de empleo local ("Ley 3502", 70 %)	Sin verificar	Confirmar número y artículo o no citarla
Ley 3338, Rango A	Declarado por XANTRAX	Adjuntar el certificado
Retiros, FOS y altura máxima del PIC	Sin verificar	Revisar el reglamento del PIC
Distribución de los 6 puestos indirectos	Supuesto	Confirmar con XANTRAX
Superficie descubierta / operativa	970 m² según el plano de anteproyecto	Recalcular si cambian los retiros
Texto del sitio web	Resumen, no copia literal	Confrontar las frases finales con el sitio
Empresas mencionadas como clientes en la web	Sin respaldo en la carpeta	Nombrarlas solo con órdenes de compra o contratos